LINDEN-DIALOG – Zurück zur Zukunft: Perspektiven für den Lindenplatz | Stand: 5.9.2022 | Entwurf: rihm kommunikation

☀ Betrifft Dialog-Gruppe (DG)
★ Betrifft mögliche Sofortmassnahmen | Zwischennutzung

Kommunikations-konzept, «Claim»

Begleitkommunikation (Medienarbeit, Informationen auf Website, FAQs etc.)

Prozess | Meilensteine

ca. 3/4 Jahr

Vorbereitung

- Vorgehensbeschluss — Anfang Juli 2022
- Information GR
- Save-the-date
- Stakeholder-Analyse, Input — Aug.-Sept. 2022
- Anfragen für Dialog-Gruppe starten (aus Organisationen/Institutionen) ☀

Auftakt

öff. Auftakt-Veranstaltung — Mitte/Ende Okt. 2022

Vertiefung

3-4 Termine

Kickoff — ca. Ende Nov. 2022

ca. 4-6 Wochen zwischen Terminen für Vor-und Nachbereitung

1-2 Zwischenbesprechungen — ca. Zeitraum Anfang Feb./ Ende März 2023

ca. 4-6 Wochen zwischen Terminen für Vor-und Nachbereitung

Schlussbesprechung — ca. Anfang Mai 2023

Abschluss

öff. Abschluss-veranstaltung — ca. Juni 2023

Ausarbeitung künftiges Projekt

Planung + Entscheidungsprozess für künftiges Projekt

Prozessziele

- Prozess verankern
- Transparenz
- Breite Abstützung
- Vertiefte Auseinander-setzung
- Lösungs-ansätze ausloten
- Kontinuität
- Verbindlich-keit
- Transparenz
- Breite Abstützung

Akteure

- Steuerungs-gruppe
- GR
- **ALLE** — inkl. angefragte Mitglieder für Dialog-Gruppe (DG) ☀
- Dialog-Gruppe (DG) ☀

ca. 10 bis 12 Personen, alle Perspektiven/Interessen vertreten (Für die Hälfte der organisierter Perspektiven werden ggf. nach Auftaktveranstaltungergänzt, falls sich herausstellt, dass nicht alle Perspektiven/Interessen verrteten sind)

- DG ☀
- DG ☀
- **ALLE** — inkl. Mitglieder für Dialog-Gruppe ☀
- Klärung für Fortsetzung des Dialog in der weiteren Planung

Input des Projektteams (PT)

Entwurf für Auslegeordnung zu allen Themen inkl. Klärungsbedarf aus Sicht PT

- **mögliche Stossrichtungen (inkl. bisheriges Projekt als eine Grundlage)**
- Grundlagen zum heutigen Platz (Anteil versiegelte Fläche, Wasserleitungen etc.)
- Was sind Rahmenbedingungen + Vorgaben? (Was fix, Wo Handlungsspielraum?)
- Rahmenbedingungen für Sofortmassnahmen ★

Zusammensetzung Dialog-Gruppe (Perspektiven/Interessen und vorgesehene Vertreter:innen) ☀

- Auslegeordnung (aktualisiert nach Auftaktveranstaltung)
- mögliche Stossrichtungen (inkl. bisheriges Projekt als eine Grundlage)
- Planskizzen für Lösungsansätze
- Evtl. Varianten
- Geeignete Referenzbilder
- Optionen für Sofortmassnahmen ★
- Entwurf Schlussdokument der DG zur Prüfung auf Vollständigkeit
- Präsentation Auslegeordnung + Ergebnisse aus der DG mit Hinweisen der Gemeinde + Info zu weiterem Vorgehen

Angestrebte Ergebnisse

FOKUS:
Anforderungen an Funktionen
Nutzungen
Ausstattung
Atmosphäre / Qualitäten
(Nicht Gestaltung als solches) auf Basis möglicher Stossrichtungen

Auslegeordnung als gemeinsame Basis

- Feedback betr. Sofortmassnahmen ★
- Vertretung aller relevanten Perspektiven/Interessen für Dialog-Gruppe sicherstellen -> Ergänzung durch "nicht-organisierte Perspektiven" ☀

WICHTIG zu den Rollen:
Die Beteiligten (Öffentlichkeit, DG) geben EMPFEHLUNGEN zuhanden der Planung ab. Planung, Gestaltung und Entscheidungen sind Aufgabe der Planungsverantwortlichen und polit. Gremien.

Empfehlungen der DG: Stossrichtung mit Anforderungen und Lösungsansätzen, ggf. mit Gewichtung

Visualisierung/räumliche Verortung der Anforderungen mit Referenzbildern + auf Planskizzen ("Planprotokoll") durch externen Planer

Konsolidierte Empfehlungen (inkl. Reaktionen aus der öff. Abschlussveranstaltung)

- **Stossrichtung mit Anforderungen zu Funktionen, Nutzungen, Atmosphäre, Ausstattung mit Referenzbildern + Planskizzen (Empfehlung)**
- **Ggf. Sofortmassnahmen/ Zwischennutzungen** ★

- **Grundlage für Ausschreibung/ Ausarbeitung künftiges Projekt**
- **Umsetzung Sofortmassnahmen| Zwischennutzung** ★

Spezifische Ziele | Leitfragen

Wichtig:
Es ist nicht nötig, bei «Null» anfangen!

Alle auf gleichen Stand bringen; alles, was erarbeitet wurde, auf den Tisch bringen; gemeinsame Basis schaffen

- Wo besteht Einigkeit?
- Wo Klärungsbedarf? Uneinigkeit?
- Was ist Haltung zum Status Quo? Handlungsbedarf / Dringlichkeit?
- Was sind Optionen für Sofortmassnahmen ? ★
- Wie wird Dialog-Gruppe vervollständigt? ☀

- formelle Konstituierung DG
- Sammlung Anforderungen an zukünftige Gestaltung --> Kriterien
- Genauere Prüfung der Stossrichtungen (inkl. bisheriges Projekts und weitere Varianten) anhand Kriterien
- Welche Kriterien erfüllt die Stossrichtungen? Welche nicht? Was fehlt? Was ist unvereinbar?
- Unter welchem Bedingungen wäre Projekt akzeptabel? Ideen für Lösungsansätze

Anforderung für künftige Gestaltung definieren und räumlich verorten+ ggf. Sofortmassnahmen

Wenn keine Einigung auf eine Stossrichtung möglich ist:

- Abschliessende Prüfung: Vollständigkeit, ? Unterstützung durch DG?
- Finden wir unsere Anliegen wieder? Fehlt etwas Wichtiges?
- Unter welchem Bedingungen können unterschiedliche Stossrichtungen mitgetragen werden?

- Finden wir unsere Anliegen wieder? Fehlt etwas Wichtiges?
- Was wollen wir der Gemeinde für die weitere Planung mitgeben?